

监 理 日 志

日期: 2014 年 11 月 5 日

星期 二

工程名称: 联家合 10kV 分布式发电项目

天气: 阴

温度: 7-14

监 理 工 作 情 况	监理人数: 2人 检查 2# 3# 4#	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	森达 建设	1# 完成拉索 140 根计 144 根、2# 完成拉索 700 根、计 7176 根、1# 完成拉索 550 根计 2100 根、斜撑计 56 根、完成 11 根 现场施工人数 15 人、升降车 1 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明江 何松林	
记录人:	王明江	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):
		何松林



扫描全能王 创建