

监 理 日 志

日期: 2010年3月10日

星期: 二

天气: 阴转晴

温度: 3℃ - 10℃

工程名称: 联宝(国能)电子科技有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

监理工作情况

由于联宝厂方出货量增加,原定今天开库施工推迟。现商量定第二天凌晨4点到凌晨12点,试行施工,以避开出货量高峰期。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

基础建设:

钢结构加固工程:

由于近期联宝出货量较大,

为不影响生产,

商定施工时间改为第二天凌晨4点到凌晨12点,试行施工。

其它事项

施工人数: 升降机6台

本日现场监理人员

王国宝, 何枫林

记录人:

何枫林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)

于林



扫描全能王 创建