

监 理 日 志

日期: 2010年3月12日

星期: 四

天气: 晴

温度: 4°-12°

工程名称: 耳关宝电子科技有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

监理工作情况	凌晨3点到达耳关宝厂区协调业主一起已查看耳关宝区2#库钢结构加固施工。 协调监理人员7人。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	至泰杰建设	钢结构加固施工: 2#库D区中系梁安装4根 拉条增加24根并恢复 系梁拉条18根。
其它事项	钢结构加固 施工人数共13人。升降机6台。	
本日现场监理人员	王园富、何林、何林	
记录人: 何林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 何林	



扫描全能王 创建