

监 理 日 志

日期: 2020年3月13日

星期: 五

天气: 阴

温度: 5-10℃

工程名称: 联宝电子科技有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

监理工作情况

凌晨3:00到北联宝厂区,查看2#库雨布覆盖情况:
况及安全文明施工情况
本日监理人员2人。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

臻杰建设

钢结构加固施工。
2#库内D区檩条系完成5根。
拉条拆除并恢复36根。
新增拉条安装14根。

其它事项

升降车6台.施工队1人。

本日现场监理人员

王园富.何柏林。

记录人: 何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)

于林少



扫描全能王 创建