

监 理 日 志

日期: 2020 年 3 月 14 日

星期 六

工程名称:

天气: 阴

温度: 6-13℃

监理 工作 情况	凌晨3时到达耳关宝厂区查看2#库D区施工情况。 发现现场雨布覆盖不够完善,已要求加强覆盖面积。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	臻杰建设	钢结构加固。 凌晨4:10施工。12点10分结束。 完成檩条5根。
其 它 事 项	现场施工人员 13人。 升降机 6台。	
本日现场监理人员	王国富、何柏林	
记录人: 何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于林	



扫描全能王 创建