

监 理 日 志

日期: 2020 年 3 月 16 日

天气: 多云转晴

温度: 6-12℃

星期: 二
工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司5.99 MW分布式光伏发电项目

监理工作情况

凌晨3:30到达联宝厂E2井库查看C区施工进度情况。
本日现场监理人员以。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

臻杰建设

钢结构加固。

凌晨3:30到达联宝E2井库

5:00雨棚覆盖结束。

11:40开始撤场12:00撤场完毕。

本日新增拉条8根。

檩条5根。

其它事项

施工人员11人。机械设备6台。

本日现场监理人员

王园富, 何柏林

记录人: 何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于彬



扫描全能王 创建