

监 理 日 志

日期: 2020 年 3 月 19 日

星期 四

天气: 晴

温度: 10° - 22°

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司5.99MW分布式光伏发电项目。

监
理
工
作
情
况

凌晨3:30到达 联宝厂区查看 2#库钢结构加固
现场施工情况, 对于安全带、安全帽佩戴不到位的
情况要求整改, 保证安全生产。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

臻杰
建设:

钢结构加固。

2#库新增拉条12根。

檩条新增 7 根。

其
它
事
项


施工人员14人, 升降机 6台。

本日现场监理人员

王国富, 何柏林

记录人: 何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)



扫描全能王 创建