

监 理 日 志

日期: 2020年 3月 21日

星期: 六

工程名称: 联宝 (合肥) 5.99MW 分布式光伏发电项目

天气: 阴

温度: 10℃ - 22℃

监理工作情况	凌晨3:30到达联宝厂区查看2#库现场施工情况。 现场监理人员 2人。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	臻杰建设	钢结构加固 2#库内C区水票条安装5根。 拉条拆除并恢复24根。 新增拉条安装8根。
其它事项	施工人员11人。升降机 6台。	
本日现场监理人员	王园富、何柏林	
记录人: 何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 于林少	



扫描全能王 创建