

监 理 日 志

日期: 2020年3月22日

星期 四

天气: 阴

温度: 10℃ - 20℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	凌晨 3:30 到达联宝厂查看 2#库钢结构加固现 场施工情况: 9:00 由于联宝方临时出货量增加, 暂时停工.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	臻杰 建设:	库钢结构加固施工 木檩条安装增加檩 现场雨布覆盖到位.
其 它 事 项	现场施工队员 11 人, 设备投入 6 台	
本日现场监理人员	王国富、何桐林	
记录人: 何桐林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于彬	



扫描全能王 创建