

监 理 日 志

日期: 2020年4月11日

天气: 小雨

星期: 六

温度: 8~14℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	凌晨八点到达联宝厂区,由于一号库暂无工作面, 改为晚七点进行2#库F区查看.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	臻杰建设	2#库F区体育馆对面木架条安装8根. 拉条安装16根.
其 它 事 项	现场人员6人. 机材设备8台.	
本日现场监理人员	何柏林	
记录人: 何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 何柏林	



扫描全能王 创建