

监 理 日 志

日期: 2020 年 4 月 12 日

星期 七

天气: 阴

温度: 9℃-20℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

早晨七点五十分到达联宝厂区, 检查中午检修库存
檩条、拉条施工, 对于现场安全措施不到位
的地方要求施工单位立即整改。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

臻泰
建设:

本日现场施工
新增~~拉~~条安装 11 根。
新增檩条安装 8 根。

其
它
事
项

现场施工人员 17 人、机械设备 8 台。

本日现场监理人员

何柏林

记录人:

何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

于彬



扫描全能王 创建