

监 理 日 志

日期: 2020 年 4 月 16 日

星期: 四

天气: 阴

温度: 12℃-23℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况
早晨 7:40 到达联宝厂区, 和业主、方施工方、联宝厂方一起到达 1 号库、2 号库、6 号库, 协调近期方施工作业面问题。下午到达 2 号库查看现场施工进度情况。

施工单位	施工内容及进度
臻杰建设	现场施工进度情况: 1 号库拉条完成 20 根 卡条完成 11 根。 2 号库拉条完成 20 根。 卡条完成 10 根。 2 号库 A 至 E 区 系杆连接板完成。

其它事项
现场施工人员 18 人。机械升降机 7 台。

本日现场监理人员: 何柏林

记录人: 何柏林
总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于彬



扫描全能王 创建