

监 理 日 志

日期: 2020年 6 月 17 日

星期 五

天气: 阴天

温度: 10℃-20℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况

早晨 7:30 到达 耳关店丁区, 中午一点钟 工人到场, 开始 6# 库木檩条、拉条剩余部分安装。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

臻杰建设

6# 库拉条完成 204 根。

其它事项

施工人员 18 人, 升降机 7 台。

本日现场监理人员

何柏林

记录人: 何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

于赫少



扫描全能王 创建