

监 理 日 志

日期: 2020年4月20日

星期: 二

天气: 多云

温度: 16~22℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理
工作
情况

早晨 7:40 到达联宝厂内查看5#库钢结构加固安装情况, 要求工人们做好安全防护措施. 由于2#库暂已工作面, 今2#库系杆安装停工.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

臻杰
建设

钢结构加固情况:
5#库檩条完善25根.

其
它
事
项

升降机台.

本日现场监理人员

何柏林

记录人: 何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

于林



扫描全能王 创建