

监 理 日 志

日期: 2020年4月22日

星期 三

天气: 阴有转多云

温度: 11~23℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	凌晨7:30 到达联宝厂区查看旧库拉条、木梁安装情况, 和旧库新杆安装情况。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	臻杰建设:	钢结构加固情况: 旧库完成拉条16根。 木梁条7根。 2#库新杆完成6根。	
其 它 事 项	施工员18人, 机械设备7台。		
本日现场监理人员	何柏林		
记录人: 何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于林乡		



扫描全能王 创建