

监 理 日 志

日期: 2020 年 4 月 27 日

星期 二

天气: 晴

温度: 10℃-21℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	早上7:30到达联宝厂区查看现场施工情况,陪同业主,联宝厂方,厂方外包单位,施工方一起对屋面进行排查. 在五月安全生产月到来之前,展开联宝项目安全生产专题例会.并对近期全国范围发生的安全事故进行了讨论和案例分析.做到防患未然,安全生产第一,加强项目部各管理人员和施工人员安全意识.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	臻杰建设	全厂钢结构加固施工: 4#库木檩条安装24根,拉条安装12根. 5#库系杆安装8根.
其它事项	施工人数18人.机械设备7台.	
本日现场监理人员	何柏林	
记录人: 何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于林少	



扫描全能王 创建