

监 理 日 志

日期: 2020 年 4 月 28 日

星期 三

天气: 晴

温度: 11-23℃

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况

早晨 7:40 到达联宝厂区查看现场施工情况, 要求现场施工人员做好安全防护措施。
10:20 和业主、施工方一起同联宝厂方协调五月方施工工作面问题

施工情况

施工单位

施工内容及进度

臻杰建设

钢结构加固。
4#库拉条安装10根, 木檩条安装14根。
5#库系杆安装10根。

其它事项

施工队 18人。机械设备 7台。

本日现场监理人员

何柏林

记录人: 何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

于林乡



扫描全能王 创建