

监 理 日 志

日期: 2020年4月29日
星期: 五

天气: 晴
温度: 10°C - 24°C

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况

早晨7:30到达联宝厂区查看现场施工情况, 因仓库出货量
大, 应厂方要求, 早上暂时停工。
下午1:30开始进入4#库铺设雨布, 进行施工。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

至泰杰
建设:

钢结构加固施工:
4#库新增拉条10根。
新增檩条5根

其它事项

施工人员20人, 机械设备1台。

本日现场监理人员

何柏林

记录人: 何柏林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

于林



扫描全能王 创建