

监理工作日记

项目名称: 宿迁金鹰 4 号地二期 10KV 居配项目建设工程

编号: JL002

2019 年 11 月 16 日 星期六	气候：多云转阴	气温：25℃/13℃
工作内容、遇到问题及其处理		
施工内容、人数和机械数量： 宿迁金鹰 4 号地二期 10KV 居配项目建设工程 3 号配电室制模： 现场钢筋工 4 人，制模工 8 人，管理人员 2 人。		
监理工作内容： 1、检查 3 号配电室电缆沟制模质量情况；包括模板支撑质量。 2、检查 3 号配电室电缆沟制模宽度，板墙模板宽度 25cm，从地下车库顶板到模板上口 183cm。今天已制模电缆沟单墙总长度 米。		
协调的问题; 关于明天浇筑的事情已同业主方项目负责人沟通过，他表示同意施工方浇筑。		
存在的问题和处理的結果: 监理蓝图没有拿到，已同业主方沟通，尽快拿到蓝图。		
监理人员： 徐耀生		记录人;徐耀生 2019 年 11 月 16 日