

监理工作日记

项目名称：宿迁金鹰4号地二期10KV居配项目建设工程

编号：JL003

2019年11月17日 星期日	气候：阴转阵雨	气温：19℃/3℃
工作内容、遇到问题及其处理		
施工内容、人数和机械数量： 1、3号配电室电缆沟制模自检： 2、3号配电房电缆沟浇筑。 3、施工机械4台、泵车一台、振捣器两台。 4、施工人员8人。		
监理工作内容： 1、检查3号配电室电缆沟制模质量情况；包括模板支撑质量。 2、检查3号配电室电缆沟浇筑前机械质量情况，符合要求。 3、制止在商砼中加水的现象，由于商砼比较干的原因，部分工人图施工方便。		
协调的问题： 由于业主方项目负责人这两天休息而没有见到人，有些问题没有及时沟通。		
存在的问题和处理的結果： 在施工工程中及时制止了在商混中加水现象，保证了浇筑过程的施工质量。		
监理人员：徐耀生		记录人;徐耀生 2019年11月17日