

监理工作日记

项目名称：宿迁金鹰4号地二期10KV居配项目建设工程

编号: JL006

2019 年 11 月 20 日 星期三	气候：多云	气温：16℃/7℃
工作内容、遇到问题及其处理		
施工内容、人数和机械数量： 3 号配电室内电缆沟、设备基础钢筋绑扎、制模： 钢筋绑扎 2 人，制模工 4 人。		
监理工作内容： 检查 3 号配电室电缆沟钢筋绑扎质量情况；包括钢筋型号大小。 检查 3 号配电室电缆沟制模质量情况；包括模板支撑质量。 发监理联系单一份，要求在冬季混凝土浇筑时，做好防冻抗冻措施。		
协调的问题： 由于业主方项目负责人沟通 3#配电室施工质量问题，意见上统一施工方案。		
存在的问题和处理的結果： 在 3#配电房钢筋绑扎间距偏大，已要求施工项目经理抓好施工质量。		
监理人员： 徐耀生	记录人;徐耀生	2019 年 11 月 20 日