

监理工作日记

项目名称：宿迁金鹰4号地二期10KV居配项目建设工程

编号：JL008

2019年11月22日 星期五	气候：多云	气温：19℃/12℃
工作内容、遇到问题及其处理		
施工内容、人数和机械数量： 3号配电室设备基础部分钢筋绑扎、支模。 钢筋绑扎5人、制模人员6人，管理人员2人。		
监理工作内容： 检查3号配电室设备基础钢筋绑扎间距，钢筋直径、型号、绑扎间距符合要求。 检查模板质量、制模尺寸、固定强度符合要求。 检查钢筋保护层尺寸。 检查预埋件放置符合图纸和规范要求。		
协调的问题： 要求施工单位对钢筋网间没有拉结筋的部分基础要加好钢筋，施工完成后自检合格后报验，		
存在的问题和处理的結果： 检查部分钢筋没有保护层，已要求施工单位进行整改。		
监理人员：徐耀生		记录人;徐耀生 2019年11月22日