

监 理 日 志

项目名称：宿迁金鹰 4 号地二期 10KV 居配项目

日期	2020 年 06 月 04 日	气候	多云	气温	24-36℃
监理人员动态：1 人					
施工方人员动态：10 人					
施工机械动态：装载机 1 台					
施工部位 施工进度 情况	4#房南侧西电缆井浇筑混凝土，4#房南侧东电缆井模板安装钢筋绑扎浇筑混凝土。幼儿园北侧西电缆井模板安装钢筋绑扎。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内 容或其 他					
记录人	卓青	总监签阅	徐耀生		