

监 理 日 志

项目名称：宿迁金鹰 4 号地二期 10KV 居配项目

日期	2020 年 04 月 30 日	气候	多云	气温	20-32℃
监理人员动态：1 人					
施工方人员动态：12 人					
施工机械动态：装载机 1 台					
施工部位 施工进度 情况	1#房计量箱安装 电缆沟管道安装、混凝土浇筑（C25, 28 方） 电缆井钢筋绑扎、模板安装				
检查发现的问题	旁站混凝土浇筑，有垃圾未清理				
处理措施、意见、结果	立即清理，施工单位已清理				
协调内容或其他					
记录人	卓青		总监签阅	徐耀生	