

# 监 理 日 志

工程名称: 南通象山8MW分布式光伏项目

|               |                                                          |                 |   |    |           |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---|----|-----------|
| 日期            | 2019年11月18日 星期一                                          | 气候              | 阴 | 气温 | 11°C~16°C |
| 监理单位动态: 1人    |                                                          | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |           |
| 施工方人员动态: 21人  |                                                          |                 |   |    |           |
| 施工机械动态: 叉车1台。 |                                                          |                 |   |    |           |
| 施工部位<br>进度情况  | ① 支架搭接处整改<br>② 3x50电缆敷设<br>③ 升压站基石出施工                    |                 |   |    |           |
| 检查发现的问题       | ① 巡视施工现场,发现升压站基石出(条形基石出)与施工图纸不符。<br>② 新进人员未进行安全与技术交底,即上岗 |                 |   |    |           |
| 处理措施、意见、结果    | 驻站要求总包单位即刻整改。<br>要求提供安全交底记录再上岗。                          |                 |   |    |           |
| 协调内容或其他       | 无                                                        |                 |   |    |           |
| 记录人           | 李明冬                                                      | 总监签阅            |   |    |           |

