

# 监 理 日 志

工程名称: 南通象山分布式光伏发电项目

|            |                                           |                      |   |    |        |
|------------|-------------------------------------------|----------------------|---|----|--------|
| 日期         | 2019 年 11 月 19 日 星期三                      | 气候                   | 晴 | 气温 | 3℃~11℃ |
| 监理单位动态:    | 1人                                        | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>✓ |   |    |        |
| 施工方人员动态:   | 23人                                       |                      |   |    |        |
| 施工机械动态:    |                                           |                      |   |    |        |
| 施工部位       | ① 围栏施工                                    |                      |   |    |        |
| 施工进度       | ② 支架搭接处整改                                 |                      |   |    |        |
| 施工情况       | ③ 升压站基础施工                                 |                      |   |    |        |
| 检查发现的问题    | ① 设备基础无构造柱, 圈梁内未配筋, 基础位置与图纸不符, 通风口尺寸发生变动。 |                      |   |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 与业主单位协商, 要求总包单位停工整改。                      |                      |   |    |        |
| 协调内容或其他    | 无                                         |                      |   |    |        |
| 记录人        | 李明彦                                       | 总监签阅                 |   |    |        |

