

监 理 日 志

工程名称: 南通象山58MW分布式光伏发电项目

日期

2019年11月20日 星期三

气候

晴

气温

5°C ~ 16°C

材料进场、取样见证、合格情况:

监理人员动态: 1人

施工方人员动态: 18人

施工机械动态: 叉车1台.

施工

部位

进度

情况

- ① 管工车间支架搭设处整
- ② 船体车间逆变器支架制作
- ③ 升压站基础支模 (圈梁)

检查发

现的问

题

- ① 巡施管工车间发现螺丝存在两种材质与图纸要求不符
 - ② 升压站基础构造柱主筋与图纸不符 (现场为Ⅲ10, 图纸为Ⅲ12)
- 浇筑底圈梁时未通知我部

处理措

施、意

见、结

果

要求总包单位对不符合要求的螺丝进行更换。
构造柱及底圈梁边工重新砌筑。

协调内

容或其

他

无

记录人

李明冬

总监签阅



扫描全能王 创建