

气温
取样见证、合格情况

监 理 日 志

工程名称: 南通东屿8MW分布式光伏项目

日期	2019年 11月26日 星期二	气候	多转雨	气温	5℃~11℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 18人 施工机械动态: /			材料进场、取样见证、合格情况: 		
施工 部位 进度 情况	① 分段车间支架搭接处整改完成20%。 ② 管工车间支架搭接处整改完成40%。 ③ 铁壳车间支架搭接处整改完成80%。 ④ 船台车间支架搭接处整改完成60%。 ⑤ 管工车间逆变器安装19台。				
检查发 现的问 题	巡视分段车间时发现总包单位管理人员在屋面抽火烟, 支架整改未拉线, 歪七扭八, 支架螺栓材质与图纸不符, 部分支架夹具存在螺栓松动缺少螺栓等问题, 围栏连接处连接方式与图纸不符。				
处理措 施、意 见、结 果	① 对总包单位 整改 进行考核。 ② 支架施工时要按图施工, 上述问题要按图及施工规范进行整改。				
协调内 容或其 他	无				
记录人	李明冬	总监签阅			

