

气温

入核情况:

监 理 日 志

工程名称: 南通象山8MW分布式光伏项目

日期	2019年11月28日 星期四	气候	多云	气温	6℃~9℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 13人 施工机械动态: 叉车1台,			材料进场、取样见证、合格情况: 接地扁钢进场。		
施工 部位 进度 情况	① 船体车间支架搭接处整改完成68%。 ② 船体车间支架搭接处整改完成30%。 ③ 升压站基石出木构造柱整改、钢筋绑扎。 ④ 船体车间支架清洗(有附着物)。				
检查发 现的问 题	按图检查逆变器支架尺寸与图纸相符,但螺栓材质与图纸不符,出现四种螺栓,焊接部位未满足,未做防腐除锈。检查围栏高度及横梁间距与图纸相符,未视升压站基石出。				
处理措 施、意 见、结 果	按图整改。				
协调内 容或其 他	无				
记录人	李明冬	总监签阅			



扫描全能王 创建