

监 理 日 志

工程名称: 南通象屿8MW分布式光伏项目.

工程名称:

日期

监理单位: 南通象屿8MW分布式光伏项目.

日期

2019年 11月 29日 星期五

气候

多云

气温

6℃ ~ 11℃

材料进场、取样见证、合格情况:

监理人员动态: 1人

施工方人员动态: 24人、4人(升压站)

桥架、接地扁铁退场

施工机械动态:

施工

部位

进度

情况

- ① 船体车间支架清洗 30%、支架连接处整改完成 75%.
- ② 分线车间支架搭接处整改完成 38%.
- ③ 船体车间逆变器制作完成 30%.
- ④ 升压站基础圈梁钢筋绑扎 4人.

检查发

现的问

题

现场发现进场的接地扁钢及桥架镀锌层厚度达不到65um,设备基础圈梁内钢筋绑扎间距与图不符,整层未按图纸施工.船体车间发现火因头.

处理措

施、意

见、结

果

- ① 不合格材料退场
- ② 按图整改(设备基础)
- ③ 口头警告(吸烟)

协调内

容或其

他

无

记录人

李明冬

总监签阅



扫描全能王 创建