

监 理 日 志

工程名称: 南通象 458MW 分布式光伏项目.

日期	2019 年 11 月 30 日 星期 六	气候	雨	气温	9℃ ~ 13℃
监理单位动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 3×60, 3×400 电缆到货				
施工方人员动态: 1人					
施工机械动态:					
施工部位	下雨未施工, 整理施工资料				
施工进度情况	卸货 (电缆)				
检查发现的问题	审核总包单位施工进度计划时发现, 计划上排列的组件安装开始时间与实际不符, 安全技术交底书不完整, 旁站施工人员未签字, 未接后续培训。				
处理措施、意见、结果	① 更新施工进度计划。 ② 对新进人员进行交底。				
协调内容或其他	无				
记录人	李明冬	总监签阅			

