

监 理 日 志

组

工程名称: 南通象屿光伏项目

工程名称: 南通象屿光伏项目

日期: 2019年12月16

监理人员动态: 1人

施工方人员动态: 2人

施工机械动态: 吊车1台

日期	2019年12月15日 星期二	气候	晴
监理人员动态:	1人	材料进场、取样	
施工方人员动态:	2人		
施工机械动态:	吊车1台		

施工部位 施工进度 情况	① 管工屋顶组件上吊 ② 铁板光伏组件铺设完成(5%) ③ 管工屋顶电缆铺设和导轨长度的整改 ④ 基础设施施工
检查发现的问题	① 托盘和铁板下吊时,由于未扎紧,铁板脱落存在重大安全隐患。 ② 铁板车间屋顶压块整改不到位。 ③ 各个车间屋顶存有烟头。 ④ 支架外伸长度不符合80mm
处理措施、意见、结果	要求总包方将存在的问题,及时整改
协调内容或其他	无

记录人

邵以杰

总监签阅

