

监 理 日 志

工程名称: 南通象山光伏项目

日期

2019 年 12 月 16 日 星期 一

气候

晴

气温

9~16℃

管理人员动态:

1人

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态:

2人

施工机械动态:

吊车1台

施工

部位

进度

情况

- ① 铁亭屋顶光伏组件安装 80%
- ② 管上车间屋顶, 上吊光伏组件
- ③ 管上车间 电缆和桥架的铺设和整改
- ④ 基础设施的搭建

检查发

现的问

题

- ① 管工屋面多处有垃圾和烟头
- ② 支架伸长度仍然有小于 80mm
- ③ 桥架有有大焊痕现象

处理措

施、意

见、结

果

要求总包方将存在的问题及时整改

协调内

容或其

他

无

记录人

邵 浩 强

总监签阅



扫描全能王 创建