

监 理 日 志

项目名称: 南通象屿8MW光伏项目

2019年12月24日 星期二

气候

阴

气温

5℃ ~ 10℃

人员动态:

1人

施工方人员动态:

29人

施工机械动态:

/

材料进场、取样见证、合格情况:

组件(26)

施工

部位

进度

情况

- ① 管工车间组件安装完成85%
- ② 分线车间支架整改完成92%
- ③ 船体车间支架整改完成95%

检查发

现的问

题

- ① 管工车间屋面有火烟头
- ② 组件仍有中压未对齐, 螺栓松动的现象
- ③ 支架有处螺栓松动现象

处理措

施、意

见、结

果

要求总包方将有问题的部整改到位。

协调内

容或其

他

无

记录人

邵洁杰

总监签阅

刘士发

