

监 理 日 志

工程名称: 南康县光伏发电项目

日期	2019年12月27日 星期五	气候	晴	气温	
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、			
施工方人员动态: 18人					
施工机械动态: /					
施工部位 进度情况	① 光伏支架整体安装完成100% ② 箱变基础集水坑制作, 基础抹灰。 ③ 分线车间新增区支架安装 ④ 管工车间组件安装1630块				
检查发现的问题	巡不见 管工车间发现 中压块未设置弹垫(组件安装时), 个别施工 人员仍有踩板子现象, 施工人员进入现场未系安全带, 屋面发现 烟头。				
处理措施、意见、结果	要求总包单位按图施工, 下发监理通知单1份。				
协调内容或其他	无				
记录人	李明冬	总监签阅	刘士发		

