

监 理 日 志

工程名称: 南通象屿光伏项目

日期	2019 年 12 月 4 日 星期 三	气候	晴	气温	3℃~10℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 桥架			
施工方人员动态:	23人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工部位 进度情况	① 桥架卸货 ② 管工车间桥架、支架安装完成100% ③ 分线车间支架搭设完成60% ④ 铁轨车间支架完成100%				
检查发现的问题	① 卸货时, 桥架导致变形 ② 卸货时, 警戒线未能按时拉起 ③ 工作人员在围栏边未系安全带 ④ 导轨与支架安装不牢固				
处理措施、意见、结果	要求总包整改并作约谈, 以强调安全意识和安全规范操作				
协调内容或其他	无				
记录人	邵洪生	总监签阅			

