

监 理 日 志

组

工程名称: 南通象山光伏项目,

日期	2019 年 12 月 5 日 星期四	气候	晴
监理单位动态:	2人		
施工方人员动态:	18人		
施工机械动态:	/		
施工部位 进度情况	① 管工车间支架整改. ② 角码车间支架槽接整改完成90%. 支架清洗完成60%. ③ 分段车间支架槽接整改完成65%. ④ 角码车间逆变器支架制作完成100%.		
检查发现的问题	① 角码车间支架验收时发现, 个别支架螺栓松动. ② 桥架进场检测发现变形, 周围未设置安全警戒线. ③ 管工车间个别夹具螺栓未紧.		
处理措施、意见、结果	按图整改.		
协调内容或其他	无		
记录人	郭明	总监签阅	

监理单位: 南通象山光伏项目,

日期

监理单位动态:

施工方人员动态:

