

监 理 日 志

工程名称: 南通 窑湾光伏项目

日期	2019 年 12 月 6 日 星期 五	气候	晴	气温	22~29℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件到货: (96箱)			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	叉车两台				
施工部位	① 管工车间 桥架的支架安装 ② 船体车间 支架搭设整改完成 95% 支架清洗 完成 63% ③ 分段车间 支架搭设整改完成 7% ④ 船体车间 逆变器 支架制作完成 1%				
施工进度情况					
检查发现的问题	① 管工 支架验收时发现 未紧固 漏丝, 个别 支架螺栓松动 ② 船体 支架验收时发现 未紧固 漏丝, 个别 支架螺栓松动 ③ 铁舢 部分 导轨 变形				
处理措施、意见、结果	要求总包单位, 将有问题的地方全部整改到位				
协调内容或其他	无				
记录人	邵 浩 杰	总监签阅			

