

监 理 日 志

组

日期 年 月 日 星期

工程名称: 南通高岭光伏电站

日期	2019 年 12 月 7 日 星期六		气候	晴
监理单位动态: 2人 施工方人员动态: 2人 施工机械动态: /			工程名称: 南通高岭光伏电站 材料进场、取样见证	
施工部位	① 管工车间交架整改完成 ② 分线车间交架搭建完成75% ③ 船体车间交架搭建整改完成10%, 交架的清洗完成70% ④ 船体车间逆变器整改搭建完成10%			
检查发现的问题	① 管工交架验收仍发现个别有滑丝现象。 ② 铁轨有一处轨枕连接处有松动			
处理措施、意见、结果	要总包方, 将有问题部分, 及时改正。			
协调内容或其他	无			
记录人	邵浩杰		总监签阅	

监理单位动态:

施工方人员动态:



扫描全能王 创建