

监 理 日 志

工程名称: 南通象山光伏电站

日期: 2019年12月5日 星期 三 气候: 晴 气温: 22-13℃

监理人员动态: 2人

施工方人员动态: 18人

施工机械动态: 吊车一台 叉车一台

材料进场、取样见证、合格情况:

施工

① 东工车间桥架的吊装和电缆的铺设

部位

② 东工车间屋顶上吊组件

进度

③ 东工车间支架搭建完成8%

情况

④ 东工车间桥架的吊装和电缆的铺设基本完成,

检查发

现的问

题

① 上吊组件时, 组件在空中倾斜晃动, 安全绳未穿戴好, 存在安全隐患

处理措

施、意

见、结

果

要求安全员穿戴完整的工作服, 与吊司机沟通, 要求组件在空中悬挂高度不得超过二米之间

协调内

容或其

他

无

记录人

邵浩杰

总监签阅



扫描全能王 创建