

监 理 日 志

工程名称: 南通象山光伏项目

日期	2019 年 12 月 9 日 星期二		气候	晴
监理人员动态:	2人		材料进场、取样	
施工方人员动态:	2人			
施工机械动态:	/			
施工部位进度情况	① 屋顶光伏组件的铺设 ② 管车间继续桥架的连接和电缆铺设 ③ 分段车间支架搭建完成 85%			
检查发现的问题	① 施工员“暴力施工”导致组件的钢化玻璃上有划痕 ② 电缆铺设不规范 ③ 施工场地有烟头			
处理措施、意见、结果	要求总包方停止施工,进行组件安装的培训			
协调内容或其他	无			
记录人	邵浩杰		总监签阅	

监

工程名称:

日期

监理人员动态:

施工方人员动态:

施工机械动态:

— 年 — 月 — 日



扫描全能王 创建