

监 理 日 志

工程名称: 南澳象山光伏项目

日期	2020年1月10日 星期五	气候	晴	气温	3℃~7℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 21人 施工机械动态: 吊车2台			材料进场、取样见证、合格情况: 开关站设备进场		
施工部位	① 开关站设备吊装 ② 分线车同组件吊装、组件分箱、组件安装、逆变器安装 ③ 管工车间逆变器接线				
检查发现的问题	开关站设备吊装时, 司机证件及机械检验报告未报验, 设备基座未经验收及开始吊装, 组件吊装时, 未拉好警戒线。				
处理措施、意见、结果	口头责令立即整改到位。				
协调内容或其他	无				
记录人	李明冬	总监签阅	刘士发		

