

监 理 日 志

工程名称: 南渡嘉峡水利项目

日期: 2020年 1月 2日 星期 五

气候

晴转雨

气温

监理单位动态: 无

材料进场, 取样见证, 合格

施工方人员动态: 28人

施工机械动态: 吊车2台

施工

① 分段车间组件吊架 50箱, 组件吊装

部位

② 管工车间组件 ~~起重~~ 吊装

进度

③ 分段车间垂直桁架架施工

情况

检查发

现的问

题

① 管工车间组件中压卡扣力, 某压块未卡在导轨上, 部分压块出螺
栓缺少垫圈, (未整改)

② 吊车及司机证件未报审立即开始吊装作业

③ 船体车间支架螺栓松动

处理措

施、意

见、结

果

要求总包单位及时整改到位

协调内

容或其

他

无

记录人

李明

总监签阅

刘士发

