

计 监 理 日 志

南通泰山光伏项目

2020年1月3日 星期五

气候

阴

气温

7℃~9℃

动态: 1人

材料进场、取样见证、合格情况:

人员动态: 32人

机械动态: 吊车2台

施工
部位
进度
情况

- ① 船体车间垂直桥架安装完成, 支架整改完成30%.
- ② 分段车间组件吊装28箱, 屋面进行组件台散水.
- ③ 管工车间组件整改.

检查发
现的问
题

现场巡视中发现, 吊车人员及机械证件未报验即开始吊装工作, 管工车间组件整改时有踩踏组件现象, 15#母头制作时质量把控不合格.

处理措
施、意
见、结
果

已在会议上提出并记录.

协调内
容或其
他

无

记录人

李明冬

总监签阅

刘士发

