

监 理 日 志

工程名称: 南通象山水光项目

日期	2020年1月4日 星期六		气候	多云	气温
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 32人 施工机械动态: 吊车1台, 叉车1台			材料进场、取样见证 人员动态: 机械动态:		
施工 部位 进度 情况	①管工组件压块整改完成100%。 ②分较车间组件吊装63箱, 组件分散 ③船体车间支架整改。				
检查发 现的问 题	①管工车间组件压块少弹垫 ②组件吊装时, 司机及机械证件未报验, 吊装时未设置警戒围栏, 扬尘未清理。				
处理措 施、意 见、结 果	下发监理工程师通知单1份。				
协调内 容或其 他	无				
记录人	郭明冬		总监签阅	刘士发	

