

监 理 日 志

工程名称: 南通象屿8MW分布式光伏项目.

日期	2020年3月19日 星期四	气候	晴	气温	6°C ~ 17°C
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 18人 施工机械动态: /		材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工部位	分段车间组件安装 6人, 运维通道敷设 2人, 汇流箱接线 2人, 3#、4#箱变高压电缆头制作 4人.				
施工进度情况					
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	/				
记录人	李明冬	总监签阅	孙发		

