

监 理 日 志

工程名称: 南通象山8MW分布式光伏项目

工程名称: 南通象山8MW分布式光伏项目
日期: 2020年3月23日

日期	2020年3月23日 星期一	气候	多云	气温	5℃~17℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 27人 施工机械动态: /			材料进场、取样见证合格情况: /		
施工部位	①分段车间 绑线穿管, 桥架安装 ②船体车间 组件安装, 桥架安装				
施工进度情况					
检查发现的问题	巡视开关站施工现场发现接地未按图纸施工。				
处理措施、意见、结果	要求总包单位按图施工。				
协调内容或其他	总包单位与业主单位就图纸问题(接地)尚未达成一致。				
记录人	李明	总监签阅	刘士发		

