

监 理 日 志

日期： 2020 年 7 月 2 日

天气： 雨转阴

星期： 四

气温： 24° -28°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料，6月22日正泰自检部审查问题整改，联系施工方加快整改进度要求明日前回复到位。巡查升压站电气、土建施工质量。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	施工人员 150 人，管理人员 20 人铲车 2 台。光伏区因雨地面湿滑，人员出勤不集中
	盐 城 巨 卓	1、光伏区高压电缆终端头制作，高压电缆中间接头井砌筑，支架组件安装，立柱焊接。
	先 能 电 力	3、升压站土建：配电装置楼外雨蓬，挑檐包角，打胶，二层控制室吊顶。照明敷管穿线。综合楼一层地板底部岩棉板粘贴。屋面浇灌挤塑板上混凝土楼面。
	鑫 冠 园 林	4、升压站电气施工：综合办公楼一楼应急灯安装，35KV 高压配电间盘柜下方架空层固定高压电缆支架焊接施工，二次室盘柜等电位铜牌接地，连接线使用 1*50 平方，二次盘柜内增加电缆与接线，电气试验二次遥测、遥控、遥信试验，GIS 室检修箱电源电缆敷设，35KV 配电间检修箱电源电缆敷设，35Kv 高压盘柜控制电源电缆环线敷设 4*6. 二次室控制盘柜网线，环线敷设。主变压器风冷控制箱桥架盖盖板。
	中 易 建 设	
	上 海 电 建	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：