

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 2 日

星期: 二

天气: 多云
气温: 15℃~24℃

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视检查, 测量升压站土方开挖标高, 以此
为土方量核算依据, 督促施工人员进行安全。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

浙江乐清市双雁
中天智记

管理人员 4 人, 施工工人 18 人。
挖机 3 台, 推土机 1 台, 运输车 3 辆, 除草机
2 台, 随车吊 2 辆。
升压站淤泥开挖转运, 土石方回填压实, 光
伏区除草, 光伏区 PC400A-95 6 米管桩进场。

其
它
事
项

本日现场监理人员

葛天琦, 郭西文, 杨振宇

记录人:

葛天琦

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

葛天琦