

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 4 日

星期: ~

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气: 晴

气温: 14℃ ~ 21℃

监
理
工
作
情
况

现场巡视检查. 要求回填土石方时. 大块石头必须捞出. 不能填入基坑内. 督促施工人员要注意安全.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

管理人员4人. 施工人员16人.
推土机1台. 装载机1台. 随车吊1辆. 运输车4辆.
挖机1台.
竹片. 渣土石方回填压实. 光伏区除草. 光伏区PC
400A-95 6馈管坑进场. 临电二级配电箱围栏
安装.

其
它
事
项

业主周总召开碰头会. 对工作做了具体安排.

本日现场监理人员

葛文琦. 郭西文. 杨振宇.

记录人: 葛文琦

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

葛文琦